

MEMO

Aan : voorzitter en leden commissie Omgevingsbeleid
Van : Rob Bats
Datum : 27 november 2007
Onderwerp : stand van zaken OTB/MER en realisatie A28 Zwolle-Meppel

In de laatste commissievergadering van 24 oktober heb ik u geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de voortgang van de capaciteitsuitbreiding van de A28 tussen Zwolle en Meppel.

In de Bestuurlijke Begeleidingsgroep A28 is me afgelopen maandag 26 november duidelijk geworden dat, vanwege de landelijke discussie over de afbakening van het studiegebied voor het luchtkwaliteitonderzoek, er nog geen concrete datum voor de ondertekening van het OTB/MER wordt afgegeven. Iets waar ik, én mijn collega in Overijssel, ook al onze ongerustheid over hebben uitgesproken richting de minister in de respectievelijke landsdelige overleggen over het MIRT.

Ondertekening in het eerst kwartaal van 2008 lijkt niet meer haalbaar. Dit betekent dat de OTB/MER mogelijk pas het tweede of derde kwartaal van 2008 ter visie wordt gelegd. Het onherroepelijk Tracébesluit op basis van aannahme van 1 jaar proceduretijd bij de Raad van State is er dan niet eerder dan eind 2009 / begin 2010.

De daadwerkelijke start van de uitvoering is nu naar verwachting in 2010. Met een uitvoeringstermijn van circa 1,5 jaar volgt de openstelling in 2011.