

MEMO

Aan : Voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe
Afschrift : GS
Van : Gedeputeerden Rein Munnikma en Henk van de Boer
Datum : 17 september 2014
Onderwerp : Plan van aanpak Regieplan Windenergie Emmen

Geachte voorzitter/leden,

B en W Emmen hebben op 16 september 2014 het Plan van Aanpak windenergie Emmen vastgesteld. In de aanbiedingsbrief aan GS Drenthe verzoeken zij het plan van aanpak ter informatie aan u toe te sturen. Beide stukken treft u hierbij dan ook ter informatie aan.


Het plan van aanpak sluit aan bij de met B en W Emmen gemaakte afspraken om de regie voor de realisatie van 95,5 MW op het grondgebied van Emmen weer in handen te geven van de gemeente. De gemeente maakt hiermee een goede start, hetgeen van belang is voor het vertrouwen dat opgebouwd moet worden om het proces voor de bouw van circa 32 windturbines op haar grondgebied in de komende jaren op een adequate wijze te kunnen laten verlopen.

Met vriendelijke groeten,

Rein Munnikma en Henk van de Boer.

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl



Aan Gedeputeerde Staten Drenthe
Postbus 122
9400 AC Assen

**Afdeling Ontwikkeling
Beleid en Directiestaf**

team
Ruimte

ons kenmerk 14.119325	uw kenmerk	bijlage Plan van aanpak	behandeld door Rudi Gengler	BSN
datum 16 september 2014	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl	

onderwerp
Plan van aanpak Regieplan Windenergie Emmen

Geacht college,

Hierbij doen wij u ter informatie het plan van aanpak Regieplan windenergie Emmen toekomen. Op 16 september 2014 hebben wij het plan van aanpak Regieplan windenergie Emmen vastgesteld. Dit plan van aanpak voorziet in het opstellen van een regieplan dat de gemeenteraad ter besluitvorming in november 2014 wordt aangeboden. In het op te stellen Regieplan windenergie Emmen worden de voor het realiseren van windenergie kansrijke gebieden in de gemeente Emmen aangewezen.

Uitgangspunten voor het Regieplan windenergie Emmen zijn het Regieplan Windenergie Drenthe en het beperken van overlast voor omwonenden door het aanhouden van een zo groot mogelijke afstand (ca. 1000 meter) van windmolens tot woongebieden. Wij gaan de komende maanden in gesprek met bewoners, initiatiefnemers en andere betrokkenen over de wijze waarop zij betrokken willen worden bij de uitwerking van plannen in de door de gemeenteraad aangewezen gebieden.

Wij verzoeken u Provinciale Staten te informeren over het bijgevoegde plan van aanpak Regieplan windenergie Emmen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris

de burgemeester



A.J. Mewe



C. Bijl

Plan van aanpak Regieplan windenergie Emmen

1. Waaron een Regieplan Windenergie

Rijk

Op (inter)nationaal niveau is afgesproken dat Nederland in 2023 tenminste 6000 MW aan windenergie op land heeft gerealiseerd (afspraken vastgelegd in het kader van het in september 2013 gesloten Energieakkoord). Hiermee wordt (deels) invulling gegeven aan de doelstellingen voor klimaat en energie op Europees niveau. Op 22 januari 2013 zijn Rijk en IPO (Interprovinciaal Overleg) afspraken gemaakt over de verdeling over de twaalf provincies van de 6000 megawatt aan windenergie.

Provinciale beleidskaders: Omgevingsvisie Drenthe en Gebiedsvisie Windenergie

Van de 6000 MW zal de provincie Drenthe 285,5 MW voor haar rekening nemen. De (ruimtelijke) randvoorwaarden en eisen voor het plaatsen van windmolens zijn uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsvisie Drenthe. Randvoorwaarden zijn onder meer dat een vermogen van een windmolen ten minste 3 MW moet bedragen, dat solitaire windmolens niet zijn toegestaan, een windmolenopstelling uit minimaal 5 windmolens bestaat en dat de kernkwaliteiten van een gebied zoveel mogelijk behouden dienen te blijven. Daarnaast heeft de provincie een concreet zoekgebied aangewezen voor windenergie. Het gebied strekt zich uit over de gemeenten Emmen, Coevorden, Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

In december 2012 is door de provincie en de hiervoor genoemde gemeenten een Ontwerp Gebiedsvisie Windenergie gepubliceerd. De Gebiedsvisie Windenergie Drenthe is definitief vastgesteld door Provinciale Staten van Drenthe op 26 juni 2013. Deze visie vormt het beleidskader voor de realisatie van windenergie binnen de provincie.

Op basis van de Crisis en herstelwet en de Elektriciteitswet is voor windenergieprojecten van 5 MW tot 100 MW de provinciale coördinatie regeling van toepassing. Om hieraan invulling te geven heeft de provincie het Regieplan opgesteld waarin de verdeling van de provinciale opgave en de aanpak voor de realisatie is vastgesteld. De minister van Economische Zaken kan op verzoek van Gedeputeerde Staten ontheffing van de coördinatie regeling verlenen. Gedeputeerde Staten hebben in de Provinciale Statencommissie op 3 september aangegeven de regie voor de realisatie van een taakstelling van 95,5 MW over te willen dragen aan de gemeente Emmen.

Gemeente Emmen

In het voorgaande traject is de Beleidsregel windmolenopstelling gemeente Emmen vastgesteld (2011). Deze beleidsregel bevat de voorwaarden waaronder de gemeente vergunningaanvragen voor het bouwen van windmolens, tot maximaal 60 MW in één opstelling, in behandeling neemt. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in het kader van de beleidsregel is aan bewoners gevraagd om met de gemeente mee te denken in het proces naar de realisatie van windenergie. Zo'n 20 personen, voor- en tegenstander, hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Uit deze groep is het Windteam ontstaan: een groep kritische en betrokken bewoners aangevuld met bij het realisatieproces betrokken medewerkers van de gemeente. Het Windteam heeft gedurende het proces meegedacht en advies uitgebracht over de noodzakelijke onderzoeken en was ook betrokken bij de beoordeling van de opgestelde rapporten. Uiteindelijk heeft het Windteam advies uitgebracht aan het college over de locatiekeuze ten behoeve van de Structuurvisie windenergie gemeente Emmen. In de Structuurvisie windenergie gemeente Emmen is het Runderveen aangewezen voor de realisatie van windenergie. Tegen het aanwijzen van de locatie ontstonden er bij bewoners in het gebied bedenkingen en zorgen over de effecten van de windmolens op gezondheid ((laagfrequent) geluid, slagschaduw), landschap en waardedaling van woningen.

In zijn brief van 20 december 2013 heeft minister Kamp aangegeven dat de provincie Drenthe een opgave heeft van 285,5 MW. Voor de gemeenten Coevorden en Emmen wordt in deze brief een totale opgave van 135,5 MW aangegeven. Van deze opgave was voor 35,5 MW nog niet vastgelegd waar deze gerealiseerd moet worden. In januari 2014 heeft dit en de onduidelijkheid van effecten van windmolens op de gezondheid van omwonenden, geleid tot een besluit van het college van burgemeester en wethouders om de structuurvisie niet ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden maar met de provincie te gaan overleggen over de extra opgave voor de realisatie van 35,5 MW.

In de gesprekken met de provincie en de brief van 10 juli 2014 aan GS heeft de gemeente aangegeven zich bewust te zijn van de noodzaak duurzame energie te ontwikkelen en in te zetten. Hierbij heeft de gemeente ook aangegeven zich bewust te zijn van de zorgen die onze inwoners hebben over de effecten van windmolens op hun gezondheid en op hun eigen woonomgeving en uit te gaan van een windmolenvrije gemeente.

In de maanden juli en augustus hebben gemeente en provincie overlegd over de ontwikkeling van windenergie in Emmen. Het resultaat van dit overleg is dat de provincie vasthoudt aan haar afspraken met het Rijk en de gemeente Emmen een opgave van 95,5 MW windenergie oplegt.

Op 1 september jl. heeft de gemeenteraad in een gezamenlijke commissievergadering met het college gesproken over het besluit van het college om de provincie te verzoeken om de regie over de opgave tot plaatsing van windmolens over te dragen aan de gemeente. Hierbij, in het kader van het beperken van de effecten van windmolens op overlast en gezondheid, uit te gaan van een zo groot mogelijke afstand, ca. 1000 meter, van windmolens tot woongebieden. Het afstandscriterium uit het Bestuursakkoord (1500 m tot woongebieden) blijkt, gezien de (verhoogde) opgave, niet haalbaar te zijn en daarom stelt het College een afstand van ca. 1000 m als voorwaarde¹.

Op 3 september hebben Provinciale Staten in een commissievergadering gesproken over het besluit van Gedeputeerde Staten over het regieplan windenergie provincie Drenthe. GS heeft in deze vergadering, naar aanleiding van het besluit van de gemeente Emmen om de regie terug te willen, aangegeven het regieplan aan te passen en de gemeente Emmen de regie te willen teruggeven. Uit de discussie bleek dat binnen de Statencommissie breed draagvlak bestaat om Emmen de regie te laten voeren over het proces. Op 24 september 2014 wordt dit voorstel van GS in Provinciale Staten behandeld. Hiermee ontstaat een nieuwe (politieke) werkelijkheid ten opzichte van de situatie in de voorgaande jaren, waarin de gemeente de opgelegde opdracht accepteert en de regie over de realisatie van windenergie voor haar rekening neemt. Door de regie te voeren wil de gemeente de windmolens onder eigen voorwaarden laten plaatsen. Ten opzichte van het eerste traject vindt een verschuiving in uitgangspunten plaats. De primaire aspecten waarop de geschiktheid van de locatie wordt beoordeeld zijn de gezondheids- en hindereffecten. Dit houdt impliciet ook in dat de uitgangspunten uit de Beleidsregel windmolenopstelling gemeente Emmen vastgesteld in 2011 vervallen. De nieuwe uitgangspunten en randvoorwaarden krijgen in dit Regieplan windenergie hun plek.

¹ De wettelijke geluidsnorm wordt gehaald bij ongeveer 500 m (vuistregel).

2 Windenergie in Emmen

Met dit plan van aanpak geeft het College van burgemeester en wethouders aan op welke wijze het traject van het ontwikkelen van windenergie wordt ingericht.

De gemeente deelt het proces voor de realisatie van windenergie op in drie perioden. De eerste periode tot 1 december 2014 (fase 1) waarin de gemeenteraad een besluit (Regieplan) neemt over de gebieden die voor het plaatsen van windmolens in aanmerking komen. De tweede periode loopt van 1 december 2014 tot 1 juli 2015 (fase 2) waarin de gemeenteraad gebieden met het vaststellen van planologische regels aanwijst waar de windmolens geplaatst mogen worden (Structuurvisie Windenergie). De derde periode loopt van 1 juli 2015 tot 31 december 2020 (fase 3) waarin de omgevingsvergunningen worden aangevraagd en de bouw van de windmolens plaatsvindt.

In alle 3 fasen van het traject overlegt de gemeente met de belanghebbenden. Maar de rol en betrokkenheid van de burgers en de stakeholders wordt per fase uitgewerkt en kan per fase verschillen. Zowel de Structuurvisie als de Omgevingsvergunning zijn milieu effect rapportage (MER)-plichtig. Dit Regieplan beschrijft hoe de gemeente aan de regie uitvoering wil geven. Het Regieplan geeft aan met welke documenten de piketpalen worden geslagen en welk proces met welke partijen wordt gevoerd om tot deze documenten te komen.

2.1 Regieplan (fase 1) In fase 1 kiest de gemeenteraad de gebieden waar het plaatsen van windmolens mogelijk is en worden bewoners en stakeholders gevraagd input te leveren voor het in **samenspraak vormgeven van communicatie en participatie ten behoeve van fase 2**. In het Regieplan wordt het traject beschreven om te komen tot realisatie van windenergie in de door de gemeenteraad aangewezen gebieden in de gemeente Emmen en worden randvoorwaarden voor de nadere uitwerking vastgelegd. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op de ruimtelijke, maatschappelijke en procesmatige aspecten.

Concreet zal het Regieplan onder meer ingaan op:

- de richtafstand tussen windmolens en woongebieden
- de door de gemeenteraad aangewezen kansrijke gebieden voor het plaatsen van de in totaal 95,5 MW windenergie onder de eerder genoemde randvoorwaarden
- participatie van de omwonenden in het proces en in het project (financiële participatie)
- vergoeding van initiatiefnemers aan bewoners; bijdrage aan het Gebiedsfonds

In het belang van het beperken van overlast voor omwonenden is het voor het opstellen van dit Regieplan ook noodzakelijk om het zoekgebied binnen de gemeente te kunnen verruimen. Er zijn gebieden waar de fysieke ruimte beschikbaar is maar onder de beperkende werking van ander gemeentelijk beleid vallen. De raad kan worden gevraagd uit te spreken dat de voorwaarden voor de windenergie zwaarder wegen dan het nu geldende beleid voor dat gebied.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beleid dat vastgesteld is over landschap (Ruimtelijke Waardenkaart, randveengebieden) of maximaal toelaatbare hoogtes op bedrijventerreinen.

Met de provincie wordt ook overlegd of het provinciaal ruimtelijk beleid versoepeld kan worden zodat de ruimte voor het plaatsen van windmolens groter wordt.

Zoeklocaties

Bij het identificeren van de potentiële locaties wordt uitgegaan van het zoekgebied zoals dat in de Omgevingsvisie Drenthe staat. Voor Emmen betekent dit dat er naar het hele grondgebied van de gemeente wordt gekeken. De locaties worden bepaald aan de hand van een op te stellen Belemmeringskaart, waarin de wettelijke afstanden zijn gevisualiseerd en op basis van de bebouwingsdichtheid.

De voorgestelde wegingscriteria voor de keuze van de definitieve locaties:

1. Overlast van windmolens voor omwonenden wordt zo veel mogelijk beperkt.
2. Mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling en participatie.
3. Beperken nadelige effecten op natuur en landschap.

Er zijn ook gebieden, die vanwege de activiteiten die daar plaatsvinden, belemmeringen vormen voor windmolens. Het gaat om het Lofargebied en de militaire laagvliegroute. Er wordt uitgezocht hoe hard de belemmering in het Lofargebied is.

Daarnaast heeft de Provincie aangegeven² dat zij in overleg met de Duitse instanties nagaan of over het Verdrag van Meppen nadere afspraken te maken zijn. die mogelijkheden bieden voor de realisatie van windenergie in de grensgebieden met Duitsland.

2.2 Structuurvisie (fase 2)

In de Structuurvisie Windenergie wordt het ruimtelijk beleid voor windmolens vastgelegd. In dit document wordt het belang van het opwekken van windenergie afgewogen tegen andere belangen zoals leefomgeving (hinder), landschap, natuur, gebiedsontwikkeling, et cetera. Aan de hand van deze afweging zullen de definitieve locaties voor windmolenontwikkeling worden aangewezen.

Wij kiezen ervoor om in de structuurvisie ook kwalitatieve voorwaarden voor de ruimtelijke invulling op te nemen. Dit is noodzakelijk omdat de structuurvisie geen verdere uitwerking krijgt in een bestemmingsplan. Op basis van deze planologische detaillering wordt de omgevingsvergunning verleend.

De Structuurvisie wordt ondersteund door 3D-visualisatietechnieken.

De opgave van de provincie is uitgedrukt in MW windenergie. Het aantal te plaatsen windmolens is daarmee direct afhankelijk van het vermogen van de individuele windmolen. Hoe groter het vermogen hoe kleiner het aantal te plaatsen windmolens. Het (financiële) rendement van windmolens is echter ook afhankelijk van het vermogen van de windmolen en het windaanbod van het gebied waar de windmolen staat. Het optimale rendement van een windmolen in de omgeving van de gemeente Emmen is op dit moment ca. 2,3 tot 3 MW. De turbinebouwers investeren veel in de technische ontwikkelingen van de turbines waardoor deze steeds efficiënter en stiller worden. Voor de nabije toekomst worden windmolens ontwikkeld die voor het windaanbod van de gemeente Emmen een vermogen hebben van ca. 4 MW. De grootste windmolens die nu op land worden gebouwd hebben een vermogen van 7,5 MW. Wij volgen nauwgezet deze ontwikkelingen en gaan over de mogelijkheden voor de gemeente Emmen in overleg met fabrikanten en ontwikkelaars. Als wij kans zien om de taakstelling met minder windmolens te realiseren, gaan we deze kans benutten.

In de Structuurvisie wordt ook ingegaan op het gebiedsfonds en de vergoedingen voor de individuele omwonenden.

3. Proces

Het proces voor de realisatie van windenergie staat onder grote tijdsdruk. De provincie heeft in de Provinciale Staten commissie op 3 september 2014 aangegeven de regie van het proces voor de realisatie van windenergie in de gemeente Emmen over te willen dragen aan de gemeente. Hieraan heeft de provincie de voorwaarde verbonden dat de gemeenteraad voor 1 december 2014 de kansrijke gebieden aanwijst die in aanmerking komen voor de bouw van windmolens en vervolgens voor 1 juli 2015 een besluit neemt over de exacte locaties waar de opgave gerealiseerd wordt.

Het overdragen van de regie door de provincie aan de gemeente heeft de provincie niet ontslagen van de verantwoordelijkheid richting het Rijk voor de realisatie van de met het Rijk afgesproken opgave

² In de Nota van beantwoording Gebiedsvisie windenergie Drenthe

zoals is vastgelegd in de brief van minister Kamp van 20 december 2013. Gemeente en provincie informeren elkaar daarom zowel ambtelijk als bestuurlijke gedurende het proces over de voortgang van de realisatie van de opgelegde opgave.

De gemeente hecht aan een zorgvuldige weging van de criteria zodat recht wordt gedaan aan een zo goed mogelijk bescherming van de belangen van toekomstige omwonenden. De gemeenteraad stelt in fase 1 in november 2014 de kansrijke gebieden vast die voor het plaatsen van windmolens in aanmerking komen.

De Actiegroep Tegenwind Rundeveen en het Windteam hebben getoond zeer betrokken te zijn bij het proces windenergie tot nu toe. Vanwege hun specifieke deskundigheid biedt de gemeente deze groepen de gelegenheid voor apart overleg. Nieuwe groepen die belangen van bewoners vertegenwoordigen kunnen zich hierbij aansluiten of apart met de gemeente overleggen.

Fase 1 Keuze gemeenteraad van de kansrijke gebieden voor het plaatsen van windmolens en opstellen Regieplan Windenergie Emmen

Fase 1 betreft de keuze van de gemeenteraad van de gebieden waar het plaatsen van windmolens mogelijk is, het informeren van bewoners, stakeholders en initiatiefnemers en het in samenspraak vormgeven van de communicatie en participatie ten behoeve van fase 2. In fase 1 wordt ook het Regieplan Windenergie Emmen opgesteld.

De gebieden worden gekozen op basis van de mogelijkheden binnen geldende wettelijke kaders, het provinciale Regieplan windenergie Drenthe en het uitgangspunt een zo groot mogelijke afstand (ca. 1000 m) te hanteren tussen windmolens en woongebieden, ten einde overlast voor bewoners zoveel als mogelijk te beperken.

In fase 1 geeft het college van burgemeester en wethouders in oktober 2014 in te organiseren inloopbijeenkomsten op drie á vier locaties in de gemeente een toelichting op het plan van aanpak en biedt bewoners de gelegenheid om zich aan te melden voor een bewonersgroep windenergie. Hierbij maakt de gemeente gebruik van Erkende overlegpartners (EOP's) en de in de gemeente bekende werkwijze Emmen Revisited. Afhankelijk van de belangstelling en werkbaarheid kan een nader te bepalen maximum omvang van de bewonersgroep worden ingesteld. Wanneer een beperking in omvang van de groep aan de orde is wordt gestreefd naar een representatieve verdeling van bewoners in de gemeente. Om zo veel mogelijk belanghebbenden en geïnteresseerden te kunnen betrekken kan een persoon slechts deelnemen in één overleggroep.

De gemeente gaat in gesprek met vertegenwoordigers van belangengroepen als de Natuur en milieufederatie Drenthe, NLVOW, LTO-noord, woningcorporaties, Staatsbosbeheer, enz. Hun inbreng over het vormgeven van de communicatie en participatie in fase 2 worden meegenomen in het op te stellen Regieplan windenergie Emmen.

De ontwikkeling van windenergie is omstreden en zeer gevoelig. De gemeente wil een openproces waarin de belangen van alle betrokken worden gewogen. Voor het bewaken van een goede uitvoering wordt externe ondersteuning gevraagd in de vorm van gevraagd en ongevraagd reflectie op het proces door een nog aan te wijzen onafhankelijk persoon.

De Natuur en milieufederatie Drenthe en NLVOW hebben aangeboden om intensief betrokken te willen zijn bij het proces. Als voorbeeld noemen zij de Friese aanpak (zie www.frieseaanpak.nl) Met hun wordt overlegd op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven.

Met de overheden in Duitsland (onder andere de Stadt Haren en de Landkreis Eemland) worden de plannen voor windenergie aan beide zijden van de grens besproken. Hierbij wordt ook een mogelijke intensievere samenwerking verkend op basis van slimme energie koppelingen (Smart City). Zoals tijdens de officiële ingebruikname van de zonnepanelen bij Landgoed Scholtenszathe door minister Kamp is toegezegd wordt het ministerie gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden voor de realisatie van de slimme energiekoppelingen. Mogelijk dat hiervoor een beroep wordt gedaan op een pilotstatus ten einde een uitzondering te kunnen maken op mogelijk belemmerende wet en regelgeving. Een van de denkbare knelpunten is het Verdrag van Meppen dat ook de bouw van windmolens binnen een afstand van 376 meter uit de landsgrens betreft.

En vijftal initiatiefnemers hebben hun plannen voor het realiseren van windenergie aan de gemeente kenbaar gemaakt. Met deze initiatiefnemers vindt overleg plaatst over de wijze waarop zij hun plannen willen en kunnen realiseren. Hierbij gelden de wegingsfactoren in genoemde volgorde van belang als uitgangspunt.

Fase 2. Besluit van de gemeenteraad over de exacte locaties waar de opgave voor het plaatsen windmolens wordt gerealiseerd door het opstellen en vaststellen van de Structuurvisie windenergie Emmen.

In fase 2 worden de kansrijke gebieden die in fase 1 door de gemeenteraad zijn aangewezen nader onderzocht. In deze fase wordt duidelijk in welke gebieden de windmolens daadwerkelijk gebouwd kunnen worden.

De gemeente gaat voor de definitieve aanwijzing (juni 2015) door de gemeenteraad in fase 2 het gesprek aan met bewoners, stakeholders en initiatiefnemers. Ook in deze gesprekken is het uitgangspunt minimale overlast van windmolens voor omwonenden.

Met het inrichten van de bewonersgroep windenergie worden bewoners in de gelegenheid gesteld om op persoonlijke titel met de gemeente van gedachten te wisselen over de aangewezen gebieden en de criteria waarop de definitieve keuze moet worden gebaseerd.

Afhankelijk van het aantal gebieden en de gebiedsgrootte overlegd de gemeente per gebied of gebieden met de belanghebbenden. Indien gewenst en/of noodzakelijk wordt per gebied afzonderlijk overlegd gevoerd en/of een overleg structuur ingericht.

De bewonersgroep wordt betrokken in de onderlinge weging van de aangewezen gebieden op basis van de volgende wegingsfactoren (in volgorde van belang):

1. Het realiseren van de door de provincie opgelegde opgave voor het realiseren van windenergie.
2. Overlast van windmolens voor omwonenden wordt zo veel mogelijk beperkt.
3. Mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling en participatie.
4. Beperken nadelige effecten op natuur en landschap.

Fase 3 betreft de vergunningverlening.

Fase 3 start na het besluit van de gemeenteraad in juni 2015. In deze fase betreft de vergunningverlening en wordt voorbereid in fase 2 in samenspraak met de dan betrokkenen.

4. Organisatie en financiën

4.1 Proces- en projectorganisatie

De gemeentelijke verantwoordelijkheid, om het proces en procedures aan de hand van het gemeentelijke visie in te vullen, vraagt om een adequaat gefaciliteerde projectgroep. Deze groep dient te zijn toegerust met de verschillende benodigde expertises. Het gaat dan onder meer om administratieve ondersteuning, interne en externe communicatie, technische expertise en planologisch juridische kennis. Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met de inzet van specifieke kennis met betrekking tot fondsvorming, 3D visualisatie, milieueffectrapportage, internationaal recht, etc.

De gemeente begeleid het proces zowel bestuurlijk als ambtelijk. Inzet is dat bij de overleggen met bewoners steeds een bestuurder van de gemeente aanwezig is. Om ook niet direct betrokken de gelegenheid te bieden het proces te volgen en waar gewenst informatie in te brengen wordt de gemeentelijke website www.emmen/windenergie ingericht.

Voor de interne organisatie binnen de gemeente wordt een kerngroep ingesteld met medewerkers van de afdeling OBD aangevuld met collega's van de afdeling ROI en het team communicatie. Waar nodig wordt een beroep gedaan op specifieke deskundigheid van onder andere de afdeling VTH, vastgoed, financiën en financiering, Geo-informatica en inkoop en aanbesteding. Voor deze kerngroep wordt een collega van de provincie uitgenodigd om deel te nemen.

De kerngroep rapporteert wekelijks over de voortgang aan het college en de directie en bespreekt de voortgang wekelijks met de wethouder Milieu en Duurzaamheid.

4.2 Indicatieve begroting

Indicatieve begroting benodigde middelen Regieplan windenergie Emmen (bedragen x * € 1000,-)-
Proces en onderzoekskosten

(Bedragen zijn nog een globale raming en waarschijnlijk nog niet volledig, die bijgesteld worden aan de hand van de nog te voeren overleggen intern de gemeentelijke organisatie en met de provincie)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opstellen en uitvoeren communicatieplan	40	40	30	30	10	10	10
Selectie van geschikte locaties	60	150					
Onderzoeken							
Uitbesteding procedures			25	50			
Projectleiding en begeleiding	35	85	110	135	50	50	20
Totaal uitgaven	135	275	165	215	60	60	30

4.3 Planning

Globale planning voor het totale traject

Regieplan

- Plan van aanpak in het college op 16 september 2014
- Opstellen Regieplan tot eind november 2014
 - o Spreekuur College B en W over de plan van aanpak Regieplan windenergie Emmen: in de maand oktober 2014
 - o Overleg met Duitsland (Stadt Haren en Landkreis Emsland over het Verdrag van Meppen): tot medio oktober 2014
 - o Kaart met de potentiële locaties: eind oktober 2014
 - o Concept regieplanwindenergie: eind oktober 2014
 - o Collegebesluit aanbieding voor besluitvorming aan de raad: eind oktober 2014
 - o Commissie Wonen en Ruimte begin november 2014
 - o Raad: Besluit eind november 2014
 - o samenstellen bewonersgroep december 2014

Structuurvisie Windenergie

- opstarten MER-traject december 2014/januari 2015
- aanvullende onderzoeken gebieden: december 2014/januari 2015
- ontwerptraject windparken op locaties (met de bewoners van de locaties):februari 2015
- resultaten verwerkt in de Structuurvisie, Commissie voor de milieueffectrapportage: maart 2015
- Collegebesluit ter inzage: eind maart 2015
- 6 weken ter inzage: april, mei 2015
- verwerken zienswijzen: eind mei 2015
- Collegebesluit definitieve structuurvisie: begin juni 2015
- Commissie bespreking definitieve Structuurvisie: juni 2015
- Raadsbesluit definitieve Structuurvisie: juni 2015